

«СОГЛАСОВАНО»

И. Искендер

СП «КТС» АО «ДГК»

И. Б. Татуйко

17.04.2025

(дата)

«УТВЕРЖДАЮ»

МДОУ детский сад № 67

Заведующий

Мамонова О.В.

17.04.2025г.

(дата)

План подготовки муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 67

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: устранение ранее выявленных нарушений выполнение корректировки диаметров сопел, дроселирующих шайб	19.05.2025	30.05.2025	
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: систем отопления	19.05.2025	30.05.2025	
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	19.05.2025	30.05.2025	
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на элеваторных узлах; выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла)	19.05.2025	30.05.2025	
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным помещениям, стояках, розливах СО и ГВС); восстановить тепловую изоляцию системы отопления	19.05.2025	30.05.2025	
6	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: установить двери и занавески в слуховых окнах подвального помещения; заделать вентиляционные окна; обеспечить целостность остекления оконных проемов	19.05.2025	30.05.2025	
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: выполнить ремонт трубопровода и оборудования; восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах	19.05.2025	30.05.2025	
8	Наличие и работоспособность приборов учета на тепловом вводе - обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии	19.05.2025	30.05.2025	
9	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	19.05.2025	30.05.2025	
10	Работоспособность защиты систем теплопотребления; обеспечить работоспособность защиты систем теплопотребления, работоспособность автоматических регуляторов	19.05.2025	30.05.2025	
11	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки	19.05.2025	30.05.2025	
12	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией	19.05.2025	30.05.2025	
13	Плотность оборудования тепловых пунктов выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании	19.05.2025	30.05.2025	
14	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	19.05.2025	30.05.2025	
15	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотности и прочность	19.05.2025	30.05.2025	
16	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий	19.05.2025	30.05.2025	
17	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к теплому пункту	19.05.2025	30.05.2025	
18	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель			

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее – План)

